

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК
(руководитель организации)

Чевардин И.В.

(Ф.И.О. руководителя)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

г. Екатеринбург

"14" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,

членов комиссии:

- 1) зам.начальника по подготовке производства цеха № 25 Алексеев А.В.,
(Ф.И.О)
- 2) механика цеха № 25 Косырева А.И.
(Ф.И.О)

3) заместитель главного механика Неволина Р.А.,

4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянова Л.В.,

составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства
наименование ст. вертикально-фрезерный мод. ВМ-127М

инв. N 13298 год выпуска 2014 выявлены следующие дефекты:

- 1) превышение допуска прямолинейности рабочей поверхности стола: фактическое отклонение составляет 0,1 мм при допуске 0,03 мм, стол выпуклый, это не допускается.
- 2) превышение допуска параллельности рабочей поверхности стола траектории его продольного перемещения: на длине 500 мм фактическое отклонение составляет 0,04 мм при допуске 0,025 мм, на всей длине перемещения стола фактическое отклонение составляет 0,04 мм при допуске 0,04 мм.
- 3) превышение допуска взаимной перпендикулярности продольного и поперечного перемещения стола в горизонтальной плоскости: фактическое отклонение составляет 0,04 мм при допуске 0,02 мм.
- 4) превышение допуска перпендикулярности рабочей поверхности стола его вертикальному перемещению в поперечной плоскости: фактическое отклонение составляет 0,16 мм при допуске 0,025 мм.
- 5) шум и вибрация стола и салазок, шестерен вертикальных перемещений.
- 6) шум поверхности, контактирующей, кланье в
- 7) превышение допуска прямолинейности средней части стола: фактическое отклонение составляет 0,05 мм при допуске 0,025 мм.

Приказом выданным в мех. цехе
комбинатского ремонта по 204-22-09

Дефектную ведомость составил: механик цеха № 25 Кошур А.И.
(Ф.И.О)

Дефекты проверил: инженер отдела № 63 Лукьянов В.И.
(Ф.И.О)

Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:

- 1)хоз.способом — (тысяч рублей),
2)подрядной организацией от 1500 (тысяч рублей).

К дефектной ведомости прилагается:

- 1.Протокол геометрической точности.

Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.

(подпись)

Члены комиссии:

1) зам.начальника по подготовке производства цеха № 25 (подпись)
(Ф.И.О., подпись)

2) механик цеха № 25 Кошур А.И. (подпись)
(Ф.И.О., подпись)

3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись)

4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)