

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК
(руководитель организации)

Чевардин И.В.

(Ф.И.О. руководителя)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

г. Екатеринбург

"14" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,

членов комиссии:

1) зам.начальника по подготовке производства цеха № 25 Аleshkov A.B. (Ф.И.О)

2) механика цеха № 25 Косаур А.И. (Ф.И.О)

3) заместитель главного механика Неволina P.A.,

4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянова Л.В.,

составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства
наименование ст. Вертикально-фрезерный мод. ВМ127М

инв. N 13378 год выпуска 2015 выявлены следующие дефекты:

- 1) превышение допуска параллельности рабочей поверхности стола: фактическое отклонение составляет 0,09 мм при допуске 0,03 мм, стол выпуклый, что не допускается.
- 2) превышение допуска параллельности рабочей поверхности стола траектории всего поперечного перемещения: фактическое отклонение составляет 0,025 мм при допуске 0,02 мм.
- 3) превышение допуска радиального биения конического отверстия и шпинделя: на расстоянии 300 мм фактическое отклонение составляет 0,024 мм при допуске 0,02 мм.
- 4) превышение допуска параллельности рабочей поверхности стола траектории всего продольного перемещения: на всей длине перемещения стола фактическое отклонение составляет 0,1 мм при допуске 0,04 мм.
- 5) превышение допуска взаимной перпендикулярности продольного и поперечного перемещения стола в перекрестном направлении: фактическое отклонение составляет 0,03 мм при допуске 0,025 мм.
- 6) износ гек и винтов стола и салазок, кадки вертикального перемещения
- 7) износ поверхностей направляющих, кадки в
- 8) превышение допуска параллельности среднего пята стола:

фактическое отклонение составляет 0,03 мм при допуске 0,025 мм.

Перначаям выносятся в виде
непосредственных ремонтов на
тоже и т.д.

Дефектную ведомость составил: механик цеха № 25 Кошечур А.И.

Дефекты проверил: инженер отдела № 63 Лукьянов В.Г.

Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:

- 1)хоз.способом _____ (тысяч рублей),
2)подрядной организацией от 1500 _____ (тысяч рублей).

К дефектной ведомости прилагается:
1.Протокол геометрической точности.

Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.

(подпись)

Члены комиссии:

1) зам.начальника по подготовке производства цеха № 25 Дроздов А.И.

(Ф.И.О., подпись)

2) механик цеха № 25 Кошечур А.И.

(Ф.И.О., подпись)

3) заместитель главного механика Неволин Р.А.

(подпись)

4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В.

(подпись)